

Số: *408* /TB-UBND

Thắng Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Húy – PCT UBND huyện tại buổi kiểm tra thực tế và cuộc họp để nghe báo cáo tình hình tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng công trình Kênh tưới tổ 1-2, Thanh Sơn - Bình Định Nam.

Ngày 06/4/2015, đồng chí Nguyễn Văn Húy – PCT UBND huyện đi kiểm tra thực tế và chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tình hình tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng công trình Kênh tưới tổ 1-2 Thanh Sơn, Bình Định Nam (*sau đây gọi là công trình*). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan ở huyện; lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính – xây dựng xã Bình Định Nam; đơn vị tư vấn và đơn vị thi công công trình.

Sau khi nghe Ban quản lý các dự án ĐT&XD huyện và UBND xã Bình Định Nam báo cáo tình hình tổ chức đầu tư xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng công trình, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Văn Húy - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. UBND huyện thống nhất điều chỉnh hướng tuyến công trình Kênh tưới tổ 1-2, Thanh Sơn - Bình Định Nam so với hồ sơ thiết kế - dự toán đã được UBND huyện phê duyệt.

Giao Ban quản lý các dự án ĐT&XD huyện (*Chủ đầu tư*) khẩn trương làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế và UBND xã Bình Định Nam nghiên cứu, tính toán việc điều chỉnh hướng tuyến, đảm bảo hài hòa giữa đầu tư xây dựng công trình và việc mở rộng tuyến đường ĐT7.TB sau này, tổ chức đo đạc, cắm mốc *ngay trong ngày 07/4/2016*; đồng thời bổ sung, điều chỉnh các thủ tục, hồ sơ có liên quan trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định.

2. UBND xã Bình Định Nam có trách nhiệm khẩn trương lập kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng đất đai, cây cối, hoa màu, mồ mả, vật kiến trúc ... chấp thuận bàn giao mặt bằng sạch để tổ chức thi công, *chậm nhất đến ngày 15/4/2016* phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh (*nếu có*); thành lập ban giám sát cộng đồng để thực hiện giám sát trong quá trình tổ chức thi công công trình.

3. Sau khi UBND xã bàn giao mặt bằng, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện (*Chủ đầu tư*) có trách nhiệm đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương tổ chức thực hiện thi công công trình để kịp thời phục vụ nhân dân tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu 2016.

4. Đề nghị đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thi công; nghiên cứu hỗ trợ phương tiện, nhân lực cho địa phương và nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu đề ra.

5. Trong quá trình tổ chức thi công. Đề nghị Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện, đơn vị thi công có giải pháp hữu hiệu để đảm bảo nước tưới cho nhân dân sản xuất vụ Hè Thu 2016.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hủy – Phó Chủ tịch UBND huyện. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- CT UBND huyện (b/c);
- Các ngành: KT-HT, TC-KH, BQL các dự án ĐT&XD huyện; Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Chi nhánh thủy lợi Thăng Bình;
- UBND xã Bình Định Nam;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu VT-TH.

TL. CHỦ TỊCH
KT CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Văn Vinh