

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THĂNG BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **592** /BC-UBND

Thăng Bình, ngày **21** tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và nhiệm vụ đầu tư công năm 2024

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

I. Công tác chỉ đạo điều hành kế hoạch đầu tư công 2023

Trong năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, các địa phương và các chủ đầu tư tăng cường, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Các địa phương, chủ đầu tư trên cơ sở nguồn vốn kế hoạch 2023 được phân cấp, bố trí thanh toán dứt điểm đối với các dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; ưu tiên thanh toán cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về đấu thầu; tập trung thu hồi, xử lý số dư nợ tạm ứng còn tồn đọng và các khoản dư nợ tạm ứng tại Kho bạc nhà nước đã quá thời hạn theo hợp đồng; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả đầu tư; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý chặt chẽ chất lượng thi công các dự án, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; yêu cầu các chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực, thường xuyên phối hợp với các địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, để tháo gỡ những vướng mắc, nhất là các dự án trọng điểm của huyện, các dự án góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 1118/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các giải pháp, nội dung chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và của huyện nhằm tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý vốn đầu tư, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí kế hoạch năm 2023 đạt yêu cầu; đồng thời yêu cầu khẩn trương quyết toán dự án hoàn thành để có cơ sở bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ; UBND huyện đã ban hành Quyết định 565/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 về kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư năm 2023, đồng thời thành lập 04 Tổ công tác thúc đẩy tiến độ đầu tư và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm trên địa bàn huyện tại Quyết định 2087/QĐ-UBND ngày 14/9/2023. Ngoài ra UBND huyện cũng đã ban hành nhiều văn bản nhằm triển khai, đôn đốc đẩy nhanh quyết toán các dự án hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư, kiểm soát, chấn chỉnh tình hình

nợ đọng XDCB các dự án đầu tư trên địa bàn huyện như: Công văn 258/UBND-TC ngày 21/2/2023, Công văn 871/UBND-TC ngày 11/5/2023, Công văn 2607/UBND-TC ngày 15/8/2023, Công văn 2626/UBND-TC ngày 17/8/2023, Công văn 3064/UBND-TC ngày 11/10/2023 ...

II. Tình hình thực hiện và kết quả đầu tư năm 2023

1. Tình hình huy động, phân bổ kế hoạch vốn

Công tác phân bổ các nguồn vốn, phân cấp trong quản lý đầu tư công kế hoạch năm 2023 thực hiện đúng theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 về quy định một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2023 và UBND huyện chỉ đạo điều hành tại Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 15/12/2022. Nhìn chung, các nguồn vốn được bố trí thực hiện trên các lĩnh vực đúng theo tính chất, nội dung, mục đích; ưu tiên vốn trả nợ xây dựng cơ bản, đối ứng vốn và thanh toán dứt điểm cho các công trình đã quyết toán hoàn thành; công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện đảm bảo theo quy trình, tất cả các công trình đảm bảo thủ tục đầu tư khi bố trí vốn. Ngoài ra, UBND huyện đã rà soát, tham mưu loại khỏi kế hoạch đầu tư công năm 2022, 2023 đối với 14 dự án chưa thật sự cần thiết, tổng kế hoạch vốn giảm 352.300 triệu đồng.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 đạt 413.842 triệu đồng (Số liệu đến 15/11/2023), đã phân bổ chi tiết 383.898 triệu đồng, còn lại 29.944 triệu đồng chưa phân bổ. Cụ thể:

1.1. Ngân sách Trung ương:

Tổng kế hoạch vốn 99.492 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 98.921 triệu đồng, còn lại 571 triệu đồng chưa phân bổ. Bao gồm:

- Cầu Bình Sa đi Bình Hải (Cầu Tây Giang): 70.000 triệu đồng, đã phân bổ hết.

- Kinh phí khắc phục thiên tai: 10.400 triệu đồng, đã phân bổ 9.861 triệu đồng, còn lại 539 triệu đồng chưa phân bổ.

- Chương trình MTQG XD NTM: 19.092 triệu đồng, đã phân bổ 19.060 triệu đồng, còn lại 32 triệu đồng chưa phân bổ.

1.2. Ngân sách tỉnh:

Tổng kế hoạch vốn 71.009 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 44.789 triệu đồng, còn lại 28.341 triệu đồng chưa phân bổ. Bao gồm:

- Kinh phí thực hiện Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐ ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025: 2.360 triệu đồng, huyện đã phân bổ cho địa phương: 2.161 triệu đồng, còn lại chưa phân bổ: 199 triệu đồng.

- Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn: 1.360 triệu đồng, chưa phân bổ.

- Xây dựng Trụ sở công an xã: 9.708 triệu đồng, đã phân bổ 6.045 triệu đồng, còn lại 3.663 triệu đồng chưa phân bổ.

- Xây dựng chòi chống bão, lũ, lụt: 16.040 triệu đồng, đã phân bổ 14.630 triệu đồng, còn lại 1.410 triệu đồng chưa phân bổ.

- Chương trình MTQG XD NTM: 8.350 triệu đồng, đã phân bổ 8.000 triệu đồng, còn lại 350 triệu đồng chưa phân bổ.

- Khắc phục thiên tai: 6.000 triệu đồng, chưa phân bổ.

- Thực hiện Chương trình KCH ĐH: 7.700 triệu đồng, đã phân bổ 5.757 triệu đồng, còn lại 1.943 triệu đồng chưa phân bổ; đang tổng hợp nhu cầu của các địa phương để tiếp tục phân bổ vốn.

- Thực hiện Chương trình KCH GTNT: 3.557 triệu đồng, đang tổng hợp nhu cầu của các địa phương để phân bổ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Nghị quyết 68/2021/NQ-HĐND về cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2026: 4.700 triệu đồng, đã phân bổ 4.700 triệu đồng.

- Kinh phí trồng rừng gỗ lớn: 141,837 triệu đồng, chưa phân bổ.

- Xây dựng nhà ở Người có công theo Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh: 324 triệu đồng, chưa phân bổ.

- Tỉnh bổ sung để thực hiện công trình khẩn cấp và thanh toán khối lượng hoàn thành một số công trình: 10.768 triệu đồng, đã phân bổ 3.496 triệu đồng, còn lại 7.272 triệu đồng chưa phân bổ (*Hỗ trợ nâng cấp tuyến QL 1A đến giáp đường ĐH 11.TB 3.487 triệu đồng, Đập Phô Thị Xã Bình Tú 3.785 triệu đồng*)

1.3. Ngân sách huyện:

Tổng kế hoạch vốn 164.841 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 164.841 triệu đồng. Bao gồm:

- Ngân sách tập trung năm 2023: 23.276 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 23.276 triệu đồng;

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 44.154 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 44.154 triệu đồng.

- Nguồn tiết kiệm chi (SNKT) bổ sung đầu tư: 55.196 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 55.196 triệu đồng.

- Nguồn tiết kiệm chi (SNGD) bổ sung đầu tư: 39.000 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 39.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn đóng góp, nguồn khác: 3.215 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết hết 3.215 triệu đồng.

1.4. Nguồn vốn năm trước chưa phân bổ chuyển sang 2023

Tổng nguồn vốn năm trước chưa phân bổ chuyển sang là 24.704 triệu đồng, đã phân bổ 21.551 triệu đồng, còn lại 3.153 triệu đồng chưa phân bổ. Bao gồm:

- Dự án liên kết sản xuất: 787 triệu đồng, chưa phân bổ.
- Đầu tư trụ sở công an xã Bình Quế, Bình Trị: 1.257 triệu đồng chưa phân bổ.
- Kinh phí xây dựng chòi, phòng chống lụt bão: 230 triệu đồng, đã phân bổ hết.
- Vốn thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 và Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND: 1.500 triệu đồng, đã phân bổ 900 triệu đồng (*Đập Cẩm Lũ 500 triệu đồng và Kênh thôn Trà Đóa 2, Phước Long 400 triệu đồng*), còn 600 triệu đồng chưa phân bổ.
- Chương trình MTQG XDNTM: 12.430 triệu đồng, đã phân bổ 12.421 triệu đồng, còn lại 9 triệu đồng chưa phân bổ.
- Thực hiện các công trình: Giao thông và thủy lợi tại xã Bình Quý và Bình Trị: 3.500 triệu đồng; Công trình đường ĐH 18 đi xã Quế Mỹ huyện Quế Sơn và gia cố lề đường ĐH 18: 5.000 triệu đồng.

1.5. Kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023

Vốn năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023 của huyện là 53.796 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách trung ương: 7.208 triệu đồng;
- Ngân sách tỉnh: 41.677 triệu đồng;
- Ngân sách huyện: 933 triệu đồng;
- Ngân sách xã: 3.978 triệu đồng.

***Như vậy so với tổng số vốn huy động đầu năm của huyện tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện là 443.316 triệu đồng, thì đến nay số nguồn vốn đầu tư công của huyện chỉ đạt 413.842 triệu đồng, giảm 29.474 triệu đồng. Nguyên nhân do nguồn thu sử dụng đất và thu đóng góp khác không đạt so với kế hoạch đề ra (*Thu sử dụng đất kế hoạch 194.241 triệu đồng nhưng chỉ thu được 44.154 triệu đồng, giảm 150.087 triệu đồng; thu đóng góp khác kế hoạch 6.000 triệu đồng nhưng chỉ thu được 3.215 triệu đồng, giảm 2.785 triệu đồng*), mặc dù trong năm có tăng nguồn vốn 123.398 triệu đồng (*Trung ương, tỉnh bổ sung thêm 44.898 triệu đồng, vốn năm 2022 chưa thực hiện được phép kéo dài sang năm 2023: 53.796 triệu đồng, vốn năm 2022 chưa phân bổ chuyển sang 2023: 24.704 triệu đồng*).

2. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2023

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước huyện, đến 15/11/2023 toàn huyện đã giải ngân 332.318 triệu đồng (không bao gồm tạm ứng năm trước chuyển

sang), đạt tỷ lệ 80,30% so với tổng kế hoạch vốn, và đạt 86,56% so với tổng vốn đã phân bổ. Trong đó:

2.1. Ngân sách Trung ương 2023: Giải ngân 82.319 triệu đồng, đạt tỷ lệ 82,74% so với vốn Trung ương giao (99.492 triệu đồng) và đạt tỷ lệ 83,22% so với kế hoạch vốn huyện đã phân bổ (98.921 triệu đồng). Trong đó vốn thực hiện CTMTQG NTM giải ngân 17.651 triệu đồng, đạt tỷ lệ 92,45% so với nguồn vốn Trung ương giao (19.092 triệu đồng) và đạt tỷ lệ 92,61% so với vốn huyện đã phân bổ (19.060 triệu đồng).

2.2. Ngân sách tỉnh 2023: Giải ngân 20.014 triệu đồng, đạt tỷ lệ 28,18% so với kế hoạch vốn tỉnh giao (71.009 triệu đồng) và đạt tỷ lệ 46,91 % so với kế hoạch vốn huyện đã phân bổ (42.668 triệu đồng). Trong đó vốn thực hiện CTMTQG NTM giải ngân 4.827 triệu đồng, đạt tỷ lệ 57,8% so với nguồn vốn tỉnh giao (8.350 triệu đồng) và đạt 60,33% so với vốn huyện đã phân bổ (8.000 triệu đồng).

2.3. Nguồn vốn năm trước chuyển nguồn sang: Giải ngân 18.837 triệu đồng/24.704 triệu đồng, đạt tỷ lệ 76,25%.

2.4. Nguồn vốn năm 2022 được phép kéo dài sang: Giải ngân 35.724 triệu đồng/53.796 triệu đồng, đạt tỷ lệ 66,41%.

Qua đánh giá, tỷ lệ giải ngân đến 15/11/2023 trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ cao (80,30%) so với mặt bằng chung của tỉnh, tuy nhiên vẫn chưa đạt kế hoạch đã đề ra tại Quyết định 565/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND huyện về ban hành kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư năm 2023 trên địa bàn huyện. Bên cạnh nguyên nhân khách quan như: vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, huỷ thầu tổ chức đấu thầu lại ... còn có các nguyên nhân chủ quan như: công tác giải phóng mặt bằng chưa được tập trung giải quyết dứt điểm, thủ tục đầu tư các dự án còn chậm, kéo dài, điều chỉnh nhiều lần, chủ đầu tư còn thiếu quyết liệt, sâu sát, nhà thầu còn yếu về năng lực.

Một số đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao như: Phòng NN&PTNT 99,94%/ 02 công trình, Văn phòng HĐND&UBND 97,99%/04 công trình, Bình An 99,85%/14 công trình, Bình Giang 98,85%/07 công trình, Bình Nam 90,17%/25 công trình, Bình Nguyên 95,86%/14 công trình, Bình Phú 100%/05 công trình, Bình Quế 96,37%/34 công trình ..., tuy nhiên cũng có một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp như: Trung tâm VH&TT 50,06%/02 công trình, Bình Trị 72,2%/11 công trình, Bình Định Nam 72,74%/15 công trình, Bình Hải 71%/13 công trình, Bình Lãnh 79,55%/51 công trình, Bình Minh 71,63%/23 công trình.

(Chi tiết tỷ lệ giải ngân của từng đơn vị theo phụ lục đính kèm)

3. Tình hình nợ tạm ứng quá hạn chưa thu hồi:

Tính đến hết ngày 30/6/2023, số dư tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là **58.576 triệu đồng**, trong đó nợ tạm ứng quá hạn chưa thanh toán **8.947 triệu đồng**. UBND huyện đã ban hành nhiều văn

bản đơn đốc, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc tạm ứng quá hạn chưa thanh toán; văn bản tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn NSNN, đơn đốc kiểm tra, đánh giá thực hiện, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi; giải pháp quản lý và thu hồi nợ tạm ứng.

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước huyện, đến 15/11/2023 số dư nợ tạm ứng vốn đầu tư trên địa bàn huyện là **104.699 triệu đồng** (huyện 91.671 triệu đồng, xã 13.028 triệu đồng), trong đó nợ tạm ứng quá hạn chưa thanh toán giảm còn **4.499 triệu đồng/05 công trình** (*BQL Dự án – Đô thị 04 công trình và UBND xã Bình Lãnh 01 công trình*):

- *Nợ kéo dài năm trước sang*: Đường Tiểu La (Tư Thiết - Bình Quý) **2.300 triệu đồng**, Đường ĐH 5 và Công viên trước Huyện Ủy Thăng Bình **471 triệu đồng**, Khu TĐC Phục vụ công tác bồi thường GPMB và TĐCCT đường Trường THPT Thái Phiên-QL14E (GD 2) **986 triệu đồng**.

- *Nợ phát sinh tháng 10/2023*: Cầu Bình sa đi Bình Hải (Cầu Tây Giang) **314 triệu đồng**, Công trình kiên cố hóa đường huyện ĐH năm 2022, hạng mục: Kiên cố hóa mặt đường ĐH28.TB, Lý trình: Km2+500- Km2+900 **428 triệu đồng**.

4. Tình hình nợ khối lượng XD CB:

Mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực trong tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh và khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XD CB nguồn vốn đầu tư công; Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện cũng rất quan tâm đến công tác xử lý, kiểm soát nợ đọng xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, nợ đọng XD CB trên địa bàn huyện vẫn còn ở mức cao so với mặt bằng chung của tỉnh; tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản có chuyển biến nhưng còn chậm, một số xã có số nợ đọng vốn ngân sách xã lớn nhưng khó có khả năng bố trí kinh phí để thanh toán (số liệu đến 15/11/2023), như: thị trấn Hà Lam 9.031 triệu đồng, xã Bình Lãnh 4.849 triệu đồng, xã Bình Trị 4.396 triệu đồng, xã Bình Định Bắc 4.227 triệu đồng, xã Bình Quý 3.577 triệu đồng, xã Bình Quế 3.269 triệu đồng, xã Bình Chánh 2.734 triệu đồng, xã Bình Nguyên 1.468 triệu đồng, xã Bình Phục 1.613 triệu đồng ...

Trong năm 2023 ngân sách huyện đã ưu tiên bố trí vốn để thanh toán dứt điểm nợ các công trình hoàn thành đã phê duyệt quyết toán, bố trí vốn để thanh toán khối lượng thực hiện đối với các công trình chưa quyết toán và bố trí vốn đối ứng các chương trình, dự án đầu tư từ ngân sách tỉnh khi đảm bảo thủ tục. Tuy nhiên, do nguồn thu sử dụng đất không đạt theo kế hoạch đề ra nên nguồn vốn bố trí trả nợ khối lượng hoàn thành còn thấp so với kế hoạch đề ra; từ 30/6/2023 đến nay ngân sách huyện, xã và nguồn khác đã bố trí khoảng 20 tỷ đồng để thanh toán nợ khối lượng hoàn thành, đạt 57% so với kế hoạch (*tại Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, phần đầu đến 31/12/2023 thanh toán khoảng 35*

tỷ/108,875 tỷ đồng nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn ngân sách huyện, xã theo số liệu đến 30/6/2023).

Tính đến hết ngày 15/11/2023, tổng nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện là **145.625 triệu đồng**, tăng 8.290 triệu đồng so với nợ Quý 3. Bao gồm:

- Khối huyện: Tổng nợ đọng XDCCB là 86.849 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 12.169 triệu đồng, ngân sách huyện 74.681 triệu đồng; tăng 9.250 triệu đồng so với nợ Quý 3.

- Khối xã: Tổng nợ đọng XDCCB là 58.775 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương 64 triệu đồng, ngân sách tỉnh 2.361 triệu đồng, ngân sách huyện 14.511 triệu đồng, ngân sách xã và nguồn khác 42.398 triệu đồng; giảm 960 triệu đồng so với nợ Quý 3.

5. Tình hình lựa chọn nhà thầu:

Công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014; đẩy mạnh việc thực hiện đấu thầu rộng rãi qua mạng theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư qui định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, tiêu cực trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; huyện đã chỉ đạo chấn chỉnh trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn huyện.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tạo được sự cạnh tranh, các gói thầu được giảm giá hơn so với trước đây không qua mạng; việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện đảm bảo công khai, công bằng và minh bạch. Tăng cường năng lực công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của các đơn vị, chủ đầu tư. Chọn được những nhà thầu đảm bảo năng lực để thi công các công trình.

Trong năm 2023 (Tính đến ngày 15/11/2023), UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 132 công trình, với 510 gói thầu (402 gói thầu tư vấn; 108 gói thầu xây lắp), với tổng giá trị gần 213,5 tỷ đồng (Trong đó gói thầu xây lắp gần 196 tỷ đồng). Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu đối với 121 công trình, kết quả lựa chọn nhà thầu là 161,147 tỷ đồng/184,017 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị được phê duyệt là 22,870 tỷ đồng, tỷ lệ giảm thầu 12,43%; còn lại 11 công trình đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu.

6. Công tác quyết toán các dự án hoàn thành

6.1. Tình hình quyết toán vốn đầu tư các dự án trong năm 2023:

Trong năm 2023 đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB dự án hoàn thành 95 công trình; với tổng giá trị dự toán được duyệt 275,358 tỷ đồng, giá trị quyết toán theo đề nghị chủ đầu tư 246,362 tỷ đồng, giá trị quyết toán được phê duyệt 244,951 tỷ đồng, giảm so với chủ đầu tư đề nghị: 1,411 tỷ đồng. Nhìn chung các công trình sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các chủ đầu tư đều thực hiện tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành đúng theo thời hạn quy định. Công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán đảm bảo theo quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công về chất lượng cũng như thời gian thẩm tra, phê duyệt.

6.2. Kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện trên lĩnh vực xây dựng cơ bản:

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện, ngày 30/12/2020 UBND huyện có Công văn số 2563/UBND-TC ngày 30/12/2022 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện; ngày 06/02/2023 UBND huyện đã ban hành Thông báo số 19/TB-UBND về làm việc với các địa phương đơn vị về công tác quyết toán các dự án tồn đọng; ngày 21/02/2023 UBND huyện tiếp tục ban hành Công văn số 258/UBND-TC về đẩy nhanh quyết toán các dự án hoàn thành trên địa bàn huyện, Công văn số 2812/UBND-VP ngày 11/9/2023 về việc thực hiện quyết toán các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM còn tồn đọng năm 2020 về trước.

Đến nay, các địa phương, đơn vị đã lập báo cáo và trình phê duyệt quyết toán được **42/45 công trình** theo thẩm quyền, **còn lại 03 công trình**, trong đó:

- 01 công trình: Nhà máy xử lý nước thải tập trung CCN Hà Lam Chợ Được do Trung tâm phát triển quỹ đất và CN-DV làm chủ đầu tư đến nay chưa thi công hoàn thành.

- 02 công trình do UBND xã Bình Lãnh làm chủ đầu tư (*Sân vận động xã, Trung tâm văn hóa xã, và kiên cố hóa giao thông năm 2021*):

- + Công trình Sân vận động xã, Trung tâm văn hóa xã do vướng GPMB nên phải điều chỉnh thiết kế và hiện nay đang tổ chức thi công;

- + Công trình kiên cố hóa giao thông năm 2021: Đến nay địa phương chưa lập xong các hồ sơ thủ tục để thực hiện công tác nghiệm thu, quyết toán theo quy định (*Theo Báo cáo số 208/BC-UBND ngày 09/10/2023 của UBND xã Bình Lãnh*). Trên cơ sở Báo cáo số 199/BC-UBND ngày 29/9/2023 của UBND xã Bình Lãnh và Tờ trình số 418/TTr-TCKH ngày 18/10/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3211/UBND-TC ngày 03/11/2023 về chỉ đạo giải quyết vướng mắc liên quan đến các công trình, dự án tại xã Bình Lãnh. Hiện nay chủ đầu tư đang triển khai các bước tiếp theo để tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu, quyết toán theo đúng quy định.

7. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành:

- Mặc dù đã nỗ lực triển khai những giải pháp thúc đẩy thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2023 nhưng tiến độ giải ngân vẫn chưa như kỳ vọng. Phân tích chi tiết tỷ lệ giải ngân vốn 2023 cho thấy, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt rất thấp, chỉ đạt tỷ lệ 29,17% so với kế hoạch vốn tỉnh giao (68.609 triệu đồng) và đạt tỷ lệ 46,91% so với kế hoạch vốn huyện đã phân bổ (42.668 triệu đồng), cụ thể: Kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 1.360 triệu đồng chưa phân bổ; kinh phí xây dựng chòi phòng, tránh bão, lũ lụt tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 25% so với kế hoạch vốn tỉnh giao; vốn thực hiện CTMTQG NTM giải ngân 4.827 triệu đồng, đạt tỷ lệ 57,8% so với nguồn vốn tỉnh giao (8.350 triệu đồng) và đạt 60,33% so với vốn huyện đã phân bổ (8.000 triệu đồng); kinh phí xây dựng Trụ sở công an xã giải ngân chỉ đạt 22,49% so với kế hoạch vốn tỉnh giao; Nghĩa trang nhân dân Nam Thăng Bình giải ngân tỷ lệ 7,1% so với vốn năm trước kéo dài sang ...; bên cạnh đó, một số nguồn vốn tỉnh giao vào thời điểm những tháng cuối năm nên đến nay chưa thể phân bổ, giải ngân kịp thời: kinh phí khắc phục thiên tai 6.000 triệu đồng, kinh phí thực hiện các công trình khẩn cấp và dự kiến hoàn thành năm 2023, số tiền 9.393 triệu đồng, kinh phí KCH ĐH, GTNT 2.400 triệu đồng ...

- Tiến độ thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư chậm nên dẫn đến một số công trình chậm phân bổ vốn chi tiết: công trình thực hiện kiên cố hóa ĐH, GTNT năm 2023, công trình thực hiện Chương trình MTQG XD NTM năm 2023 ...

- Nguồn thu s? d?ng đ? không đ? k? ho?ch đ? ra nên không có ngu?n b? trí tr? n? đ?ng kh?i l?ng hoàn thành, đ?n đ?n n? kh?i l?ng hoàn thành trên đ?a bàn huy?n ? m?c cao so v?i m?t b?ng chung c?a t?nh.

- Một số địa phương, đơn vị được giao làm chủ đầu tư (nhất là cấp xã) không có chuyên môn về quản lý đầu tư, chưa cập nhật thường xuyên các văn bản quy định trong công tác quản lý đầu tư XDCB nên việc thực hiện có nhiều sai sót; công tác triển khai thực hiện nhiều công trình còn chậm không đúng theo tiến độ (*nhất là các dự án phát triển đô thị Bình Minh và thị trấn Hà Lam*); công tác nghiệm thu và quyết toán các dự án Chủ đầu tư còn coi nhẹ, chưa được chú trọng mặc dù huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc;

- Việc thực hiện quản lý theo dõi, đôn đốc, phối hợp của Chủ đầu tư (đại diện CĐT) với nhà thầu, đơn vị tư vấn còn chưa sâu sát, chưa kịp thời làm chậm trễ trong quá trình lập hồ sơ, lựa chọn nhà thầu, thi công kéo dài ở một số công trình.

- Công tác GPMB kéo dài, bàn giao mặt bằng chậm, cùng với đó là tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng (nhất là cát, đất san lấp), giá cả vật liệu nhiều biến động; một số dự án không lường hết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai lập dự án, thiết kế nên phải điều chỉnh, bổ sung.

- Ngoài nguyên nhân khách quan chung còn có trách nhiệm chủ quan của các chủ đầu tư như: vai trò người đứng đầu chưa được phát huy, một số chủ đầu tư thiếu năng lực; công tác chuẩn bị thủ tục dự án mới chậm, chất lượng hồ sơ chưa tốt nên vướng mắc khi triển khai. Bên cạnh đó một số chủ đầu tư không thường

xuân, thiếu kịp thời theo dõi thời hạn thu hồi vốn tạm ứng, dẫn đến quá hạn chưa thu hồi,...

- Do năng lực quản lý dự án của một số chủ đầu tư còn hạn chế, hồ sơ phụ thuộc vào nhà thầu nên công trình đã thi công xong nhưng chưa đủ điều kiện để nghiệm thu, nhất là các công trình do cấp xã làm chủ đầu tư; điều kiện ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu trong hợp đồng không chặt chẽ, việc áp dụng điều kiện hợp đồng để xử lý nhà thầu trong việc vi phạm hợp đồng khó thực hiện.

B. NHIỆM VỤ ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

UBND huyện tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từng dự án cụ thể, trong đó đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phần đầu giải ngân đạt 100% kế hoạch; kiểm soát chặt chẽ các nguồn vốn; giám sát chặt chẽ chất lượng tiến độ, đẩy mạnh công tác quyết toán, tăng cường việc tổ chức đấu giá giao nhận quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho địa phương; trong đó cần tập trung một số giải pháp chủ yếu sau:

- Giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm (*Cầu Tây Giang; Các dự án khu dân cư: Khu đô thị Hà Lam giai đoạn 1; Khu dân cư trường dạy nghề Bình Nguyên; Khu dân cư Hà Châu Bình Phú...*). và các dự án chuyển tiếp nhưng triển khai chậm do vướng hồ sơ thủ tục và công tác BT-GPMB (*Đường từ trường THPT Thái phiên- QL 14E; Tuyến Đường Tiểu La (Tư Thiết – Bình Quý); Nghĩa Trang Nam Thăng Bình ...*);

- Dự báo các nguồn vốn bổ sung trong cuối năm 2023, năm 2024 cũng như bám sát tình hình của huyện và văn bản chỉ đạo của tỉnh để triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2024 đảm bảo phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đồng thời rà soát, cập nhật để điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công hằng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 đảm bảo việc lựa chọn danh mục công trình đầu tư theo thứ tự ưu tiên, hiệu quả, cấp thiết phù hợp với nguồn lực của huyện ;

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khai thác quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu cho ngân sách, phần đầu hoàn thành đạt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 ;

- Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và quản lý tài chính; kiểm soát chặt chẽ công tác đấu thầu, chỉ định thầu, giám sát thi công đảm bảo các trình tự, thủ tục pháp lý quy định và nâng cao chất lượng các công trình xây dựng cơ bản ;

- Thường xuyên theo dõi, kiểm soát, thanh toán nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đảm bảo việc phát sinh nợ không vượt khả năng thanh toán cân đối của huyện. Tập trung xử lý, có giải pháp thu hồi số dư nợ tạm ứng còn tồn đọng quá thời gian qui định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đầu tư, giám sát đấu thầu, phát hiện và xử lý nghiêm các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan vi phạm trong lĩnh vực quản lý đầu tư, nhất là sai phạm trong đấu thầu và chậm báo cáo quyết toán.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư công năm 2023 và nhiệm vụ đầu tư công năm 2024 của huyện Thăng Bình./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Tài chính;
- BTV Huyện uỷ; TT HĐND huyện (B/c);
- UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Trương Công Sơn

